

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**

Экспертное заключение № 157-3

**«Анализ расходования средств бюджета муниципального образования
«Тайшетский район», выделенных на реализацию основного мероприятия
«Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» муниципальной
подпрограммы «Развитие материально-технической базы образовательных
организаций» на 2020-2025 годы»**

«27» июня 2023 г.

г. Тайшет

Утверждено распоряжением
председателя КСП Тайшетского района
от «27» июня 2023 г. № 159-р

1. Основание для проведения мероприятия:

- Положение о КСП Тайшетского района, утвержденное решением Думы Тайшетского района от 30.11.2021 г. № 145;
- подпункт 1.14 пункта 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 1 полугодие 2023 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 29.12.2022 г. № 520-р (в ред. от 28.03.2023 г. № 80-р, от 06.04.2023 г. № 95-р);
- поручение Тайшетской межрайонной прокуратуры;
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 11.04.2023 г. № 96-р.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

средства бюджета муниципального образования «Тайшетский район», выделенных на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» муниципальной подпрограммы «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 2020-2025 годы»

3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия:

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, предусмотренных подпрограммой «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 2020-2025 годы» на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20».

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района

5. Исследуемый период:

2020-2023 годы

6. Срок проведения мероприятия:

с момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского района срок проверки не более 45 рабочих дней.

с 04.05.2023 г. по 27.06.2023 г.

7. Исполнители экспертно-аналитического мероприятия:

Шитенко О.Б. – председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского района.
- аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина;
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.А. Мельникова.

8. Информация о результатах мероприятия, в которой отражаются содержание проведенного исследования в соответствии с предметом мероприятия, даются конкретные ответы по каждой цели мероприятия, указываются выявленные проблемы, причины их существования и последствия:

8.1. Анализ нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов по проведению капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20.

Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета осуществлялся в период 2020-2023 годов за счет бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-2025 годы.

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-2025 годы разработана в целях повышения качества и доступности образования, обеспечения его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Программа утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 21.11.2019 г. № 718 (далее – муниципальная Программа). В последствии постановлениями администрации Тайшетского района в Программу вносились изменения. Разработчиком программы является Управление образования администрации Тайшетского района.

Ответственным исполнителем мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограмма) является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – КУМИ района).

Капитальный ремонт осуществлялся по Подпрограмме в рамках основного мероприятия:

«Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14, г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»:

1. Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
2. Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций;
3. Мероприятия по модернизации школьных систем образования;
4. Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20.

В бюджете муниципального образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет) бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет предусмотрены по главному распорядителю бюджетных средств КУМИ района (КВР 909), подразделу 0702 «Общее образование» в объеме, утвержденным решениями Думы Тайшетского района:

Таблица 1 (тыс. рублей)

Наименование основных мероприятий	№ дата решения Думы Тайшетского района	Бюджетные ассигнования (тыс. рублей)	КЦСР
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 2020-2025 год			
2020 год			
<u>Основное мероприятие</u> «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 266 от 26.12.2019 г.	45 466,600	83402S2050
2021 год			
<u>Основное мероприятие</u> «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 21 от 22.12.2020 г.	45 666,600	83402S2050
<u>Основное мероприятие</u> «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 67 от 25.03.2021 г.	50 367,799	83402S2050
<u>Основное мероприятие</u> «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 75 от 27.04.2021 г.	73 081,199	83402S2050
<u>Основное мероприятие</u> «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 121 от 24.08.2021 г.	71 577,500	8340200000
Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства		3 600,00	8340281324
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций		71 573,900	83402S2050
<u>Основное мероприятие</u> «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 137 от 23.11.2021 г.	78 885,700	8340200000
Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства		3, 600	8340281324
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций		78 882,100	83402S2050

2022 год			
Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 173 от 29.03.2022 г.	19 123,496	8340200000
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20		1 385,105	8340281305
Мероприятия по модернизации школьных систем образования		17 738,391	83402L7500
Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 207 от 30.09.2022 г.	19 126,245	8340200000
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20		1 385,105	8340281305
Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства		2,749	8340281324
Мероприятия по модернизации школьных систем образования		17 738,391	83402L7500
Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 224 от 15.12.2022 г.	23 901,084	8340200000
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20		6 159,944	8340281305
Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства		2,749	8340281324
Мероприятия по модернизации школьных систем образования		17 738,391	83402L7500
2023 год			
Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20»	№ 233 от 31.01.2023 г.	8 552,394	8340281305

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ремонт здания образовательного учреждения МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета за 2020-2023 годы представлены в таблице 2:

Таблица 2 (тыс. рублей)

Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования	Исполнено	не исполнено	% исполнения
2020 год					
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20	Областной бюджет	39 555,9	6 755,8	32 800,1	
	Районный бюджет	5 910,7	1 009,5	4 901,2	
Итого по мероприятию:		45 466,6	7 765,3	37 701,3	17,1
2021 год					
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20	Областной бюджет	68 627,4	59 357,9	9 269,5	
	Районный бюджет	10 258,3	8 873,2	1 385,1	
Итого по мероприятию:		78 885,7	68 231,1	10 654,6	86,5
2022 год					
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20	Федеральный бюджет	11 574,3	11 574,3	-	
	Областной бюджет	3 858,1	3 858,1	-	
	Районный бюджет	8 468,7	8 413,1	55,6	
Итого по мероприятию:		23 901,1	23 845,5	55,6	99,8

2023 год (на 01.06.2023)					
Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20	Районный бюджет	8 552,4	436,0	8 116,4	5,1
Итого по мероприятию:		8 552,4	436,0	8 116,4	5,1

В 2020 году по основному мероприятию «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» плановые назначения не исполнены в сумме 37 701,3 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком графика выполнения работ из-за действия ограничительных мер, направленных на уменьшение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По основному мероприятию «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» в 2021 году плановые назначения не исполнены в сумме 10 654,6 тыс. рублей. Согласно Пояснительной записке приостановлены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 14 в связи с выявлением в ходе проведения работ скрытых дефектов, не учтенных проектной документацией. Вследствие чего сроки окончания работ продлены до июня 2022 года.

В 2022 году исполнение по основному мероприятию «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» составило 99,8 % или 23 845,5 тыс. рублей при плановых назначениях 23 901,1 тыс. рублей. Несмотря на исполнение бюджетных ассигнований в полном объеме ремонт в здании образовательного учреждения запланирован и на 2023 год за счет средств районного бюджета.

В 2023 году на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» (КЦСР 8340281305) в районном бюджете утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 552,394 тыс. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 01.06.2023 года составили 436,009 тыс. рублей.

8.2. Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Законность, целесообразность и обоснованность проведения капитального ремонта. Анализ эффективного и результативного использования бюджетных средств направленных на исполнение муниципальных контрактов, договоров по проведению капитального ремонта.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса и регулируется положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Заказчиком работ по капитальному ремонту здания выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Расходы на проведение капитального ремонта основных средств должны быть обоснованы и документально подтверждены (ч. 1 ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 23 Федерального стандарта от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»).

В целях проведения капитального ремонта в здании образовательного учреждения МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета КУМИ района осуществляла закупки товаров и работ:

- в 2020 и 2021 годах посредством проведения электронных аукционов (заключено два муниципальных контракта за счет средств областного и районного бюджетов);

- в 2022 году - 28 муниципальных контрактов с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (12 муниципальных контрактов за счет средств федерального, областного, районного бюджетов (модернизация школьных систем образования), 16 муниципальных контрактов за счет средств районного бюджета);

- в 2023 году – заключено 14 муниципальных контракта с единственным поставщиком и 1 муниципальный контракт по результатам электронного аукциона за счет средств районного бюджета.

Общая сумма затрат на проведение капитального ремонта (сумма заключенных муниципальных контрактов) составила на 01.06.2023 г. 104 715,998 тыс. рублей (включая стоимость проверки достоверной сметной стоимости 6,412 тыс. рублей), в том числе оплачено за счет средств федерального, областного и районного бюджетов - 100 277,93 тыс. рублей.

Анализ заключенных муниципальных контрактов представлен в таблице 3.

Таблица 3 (тыс. рублей)

№ п/п	Дата и номер муниципального контракта	Контрагент	Сумма по МК	Исполнение	Примечание
1.	МК № 0134300026320000102 от 21.04.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная. 20	ООО «Стройсектор»	79 339,227	7 765,330	Муниципальный контракт расторгнут 04.04.2021 г.
			79 339,227	7 765,330	
2.	МК № 0134300026321000149 от 21.06.2021 г. на капитальный ремонт здания школы; дополнительное соглашение № 3 от 21.03.2022 г.	ООО «СТРОЙ-СИТИ»	73 081,199 90 802,199	82 508,728	Муниципальный контракт расторгнут 07.11.2022 г.
			90 802,199	82 508,728	
3.	№ 1110/02 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (установка теплообменника)	ООО Теплоснабжение	399, 993	399,993	МК исполнен п/п № 54265, 54266, 54267 от 14.11.2022 г.
4.	№ 1110/11 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по	ООО Теплоснабжение	449,502	449,502	МК исполнен п/п № 54282, 54283, 54284 от

	модернизации школьных систем образования (устройство ограждения)				14.11.2022 г.
5.	№ 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (устройство столбов ограждения)	ООО Теплоснабжение	355,136	355,136	МК исполнен п/п № 54288, 54289, 54290 от 14.11.2022 г.
6.	№ 1110/05 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные малярные работы)	ИП Валиуллин С.А.	107,524	107,524	МК исполнен п/п № 54279, 54280, 54281 от 14.11.2022 г.
7.	№ 1110/06 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (водопровод, канализация. Здание школы. Дополнительные работы)	ИП Валиуллин С.А.	124,365	124,365	МК исполнен п/п № 54279, 54277, 54279 от 14.11.2022 г.
8.	№ 1110/07 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание школы.)	ИП Валиуллин С.А.	249,223	249,223	МК исполнен п/п № 54285, 54286, 54287 от 14.11.2022 г.
9.	№ 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы)	ИП Валиуллин С.А.	27,013	27,013	МК исполнен п/п № 54291, 54292, 54293 от 14.11.2022 г.
10	№ 1111/09 от 11.11.2022 г. выполнить работы по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы)	ИП Валиуллин С.А.	130,149	130,149	МК исполнен п/п № 55543, 55544, 55545 от 23.11.2022 г.
11.	№ 1110/08 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблок (работы))	ИП Гращенко А.Л.	240,003	240,003	МК исполнен п/п № 54273, 54274, 54275 от 14.11.2022 г.
12.	№ 1110/09 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблок (материалы))	ИП Гращенко А.Л.	599,998	599,998	МК исполнен п/п № 54262, 54263, 54264 от 14.11.2022 г.
13.	№ 1110/10 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (система электроснабжения, электрическое освещение. Здание школы. Дополнительные работы)	ИП Евтягин Е.А	234,087	234,087	МК исполнен п/п № 54259, 54260, 54261 от 14.11.2022 г.
14.	№ 1111/08 от 11.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (Фасад)	ООО «Парус»	540,134	540,134	МК исполнен п/п № 54907, 54908, 54909 от 16.11.2022 г.
15.	№ 1212/04 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устройство отделки фасада с облицовкой оконных откосов)	ИП Мансуров С.С.	599,997	599,997	МК исполнен п/п № 63315 от 22.12.2022 г.
16.	№ 1219/03 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу:	ИП Мансуров С.С.	484,673	484,673	МК исполнен п/п № 62278 от 22.12.2022 г.

	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (ремонт подвала)				
17.	№ 1219/04 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (утепление кровли)	ИП Мансуров С.С.	372,038	372,038	МК исполнен п/п № 62280 от 22.12.2022 г.
18.	№ 1219/07 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устройство отделки фасада здания 1939 года)	ИП Мансуров С.С.	320,035	320,035	МК исполнен п/п № 62279 от 22.12.2022 г.
19.	№ 1219/08 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устройство отделки фасада спортивного зала)	ИП Мансуров С.С.	599,986	599,986	МК исполнен п/п № 63506 от 23.12.2022 г.
20.	№ 1219/10 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устройство фронтона)	ИП Мансуров С.С.	42,935	42,935	МК исполнен п/п № 63507 от 23.12.2022 г.
21.	№ 1219/13 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Монтаж фурнитуры на окна)	ООО ВИД	250,371	250,371	МК исполнен п/п № 63511 от 23.12.2022 г.
22.	№ 1219/14 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Монтаж окон)	ООО «ВИД»	567,584	567,584	МК исполнен п/п № 63512 от 23.12.2022 г.
23.	№ 1219/15 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устройство сантехнических кабинок)	ООО «ВИД»	362,708	362,708	МК исполнен п/п № 63513 от 23.12.2022 г.
24.	№ 1219/16 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устройство сантехнических кабинок в здании школы)	ООО «ВИД»	377,562	377,562	МК исполнен п/п № 63510 от 23.12.2022 г.
25.	№ 1219/17 от 19.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Монтаж противопожарной перегородки)	ООО «ВИД»	578,000	578,000	МК исполнен п/п № 63509 от 23.12.2022 г.
26.	№ 1220/06 от 20.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Спуски в подвал)	ИП Гращенко А.Л.	530,532	530,532	МК исполнен п/п № 65373 от 28.12.2022 г.
27.	1220/07 от 20.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Отделочные работы завершающие)	ИП Гращенко А.Л.	243,755	243,755	МК исполнен п/п № 65375 от 28.12.2022 г.
28.	№ 1221/01 от 21.12.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Монтаж перил)	ООО «Ода»	14,850	14,850	МК исполнен п/п № 65635 от 28.12.2022 г.
29.	№ 1219/20 от 19.12.2022 г. на поставку товара для капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20	ООО «Авангард»	565,407	565,407	МК исполнен п/п № 65633 от 28.12.2022 г.

30.	№ 1219/20 от 19.12.2022 г. на поставку товара для капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20	ООО «Авангард»	193,897	193,897	МК исполнен п/п № 65634 от 28.12.2022 г.
			9 561,457	9 561,457	
31.	№ 0202/01 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Ремонт системы канализации)	ИП Гращенко А.Л.	68,624	-	
32.	№ 0202/02 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (монтаж системы пожаротушения, укрепление оконных блоков)	ИП Гращенко А.Л.	572,327	-	
33.	0202/03 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (ремонт системы отопления)	ИП Гращенко А.Л.	139,817	-	
34.	№ 0202/04 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (работы по монтажу радиаторов)	ИП Гращенко А.Л.	318,532	-	
35.	№ 0202/05 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (ремонт системы вентиляции)	ИП Гращенко А.Л.	173,455	-	
36.	№0202/06 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (дополнительные электромонтажные работы в большом спортзале)	ИП Коренев А.С.	394,868	-	
37.	№0202/07 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (дополнительные электромонтажные работы в малом спортзале)	ИП Коренев А.С.	277,327	-	
38.	№0202/09 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (изготовление решетчатого забора с установкой на ж/б столбы)	ИП Мансуров С.С.	40,441	-	
39.	№ 0202/10 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (система электроснабжения, электрическое освещение)	ИП Евтягин Е.А.	239,008	239,008	МК исполнен п/п 22216 от 17.05.2023 г.
40.	№ 0202/11 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (монтаж противопожарных дверей)	ООО «ВИД»	279,714	-	
41.	№ 0207/01 от 07.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устранение дефектов штукатурки в помещении)	ИП Гращенко А.Л.	78,984	-	
42.	№0302/01 от 02.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ	ООО «Парус»	197,000	197,000	МК исполнен п/п 19127 от

	№14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, д.20 (устранение дефектов штукатурных покрытий в большом спортзале)				04.05.2023 г.
43.	№ 0313/01 от 13.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Ремонт системы отопления в актовом зале, подвале)	ИП Гращенко А.Л.	105,529	-	
44.	№ 0403/05 от 01.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Наружная облицовка поверхности стен)	ИП Мансуров С.С.	301,774	-	
			3 187,4	436,00	
45.	№ 0134300026323000029 от 27.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» (монтаж водостока и снегозадержания, монтаж вентиляции, монтаж кровли (коньки))	ООО «Фэйс энд боди»	1 680,319	-	
			1 680,319	-	

2020-2021 год МК № 0134300026320000102 от 21.04.2020 г. (ООО «СтройСектор»)

В марте 2020 года КУМИ района был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы на сумму **82 216,868** тыс. рублей.

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее - КУМИ района, Заказчик) и ООО «Стройсектор» (далее - Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0134300026320000102 от 21.04.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 на сумму **79 339,227** тыс. рублей. Срок выполнения работ – по 30 мая 2021 года.

Согласно информации, предоставленной КУМИ района:

Письмом № 76 от 23.06.2020 г. МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района», являясь автором проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта, согласовало замену материала кровли - металлочерепицы на профлист марки НС-35 синего цвета. Увеличение видов и объемов работ не производилось.

11.03.2021 г. Подрядчиком в адрес Заказчика направлено решение об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения Контракта.

21.03.2021 г. решение об одностороннем отказе вступило в законную силу.

Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму **7 765,330** тыс. рублей.

2021-2022 год МК № 0134300026321000149 от 21.06.2021 г. (ООО «СтройСити»)

В апреле 2021 года КУМИ района объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение капитального ремонта, признанный несостоявшимся на основании ч. 16 ст. 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ.

31 мая 2021 года КУМИ района размещена документация на проведение электронного аукциона на проведение работ по капитальному ремонту с НМЦК в сумме **73 081,199** тыс. рублей.

21 июня 2021 г. КУМИ района заключил с ООО «СТРОЙ-СИТИ»

муниципальный контракт № 0134300026321000149 на капитальный ремонт здания школы, цена контракта 73 081,199 тыс. рублей. Муниципальный контракт действует до 20 января 2022 года, срок выполнения работ – до 20 декабря 2021 года.

12.10.2021 г. стороны заключили дополнительное соглашение № 1, которым были уточнены реквизиты Заказчика.

До истечения срока выполнения работ 21 октября 2021 года было заключено дополнительное соглашение № 2, которым срок выполнения работ по муниципальному контракту **продлен до 22 июня 2022 года, а срок действия – до 22 июля 2022 года.**

Дополнительное соглашение заключено в соответствии с пунктом 9.3 муниципального контракта и на основании статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, то **однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении, допускается** в следующих случаях:

- возникновения независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию;

- если контракт не исполняется в установленный срок по вине подрядчика. При этом изменение срока осуществляется при условии отсутствия не исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Объективной причиной заключения дополнительного соглашения (в части изменения сроков) указано существенное затруднение реализации мероприятий по капитальному ремонту объекта (закупка, доставка материалов, производство работ) в связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а так же Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Однократное изменение срока исполнения контракта по п. 9 части 1 ст. 95 Федерального закона допускается на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. Первоначальный срок выполнения работ составлял 182 календарных дня (с 21.06.2021 г. по 20.12.2021 г.), срок действия в соответствии с п. 9.2 Контракта – до 20 января 2022 г., что составляет 213 календарных дней (или 6 мес. 30 дн.), то есть максимальный срок продления может составить **426 календарных дня** (или 1 год и 2 месяца, до 22 августа 2022 г.).

В соответствии со ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом, в том числе: приемку, оплату, взаимодействие с исполнителем.

В соответствии с п. 1 дополнительного соглашения срок окончания выполнения работ – до 22 июня 2022 года, что составляет 366 календарных дня (или 1 г.), в соответствии с п. 2 дополнительного соглашения контракт действует до **22 июля 2022 г.**, то есть муниципальный контракт продлен на **396** календарных дня (или 1 год 1 месяц).

Таким образом, заключение дополнительного соглашения № 2 от 21.10.2021 г. **не противоречит** требованиям пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

21 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту № 0134300026321000149 от 21.06.2021 года на капитальный ремонт здания МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20, которым увеличена цена контракта до **90 802,199 тыс. рублей** (пункт 1.2. дополнительного соглашения). Увеличение муниципального контракта составило 24% или 17 721,00 тыс. рублей.

Дополнительное соглашение № 3 заключено на основании п. 8 части 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в связи с существенным увеличением стоимости на строительные ресурсы, а также проектно-сметной документации на дополнительные работы в пределах доведенных дополнительных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (пункт 1 дополнительного соглашения).

Пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность изменить существенные условия контракта на выполнение строительных работ (в том числе цену контракта), если такой контракт заключен на срок не менее одного года, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, **цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены**, установленный Правительством Российской Федерации. При этом **изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования** такого изменения **на основании решения** Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, **местной администрации** при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%.

Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации»

Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно» (в редакции постановлений Правительства РФ от 20.07.2019 г. № 948, от 09.08.2021 г. № 1315, от 01.12.2021 г. № 2151, от 31.12.2021 г. № 2594, от 28.02.2022 г. № 261, от 23.03.2022 г. № 439) **установлен предельный размер цены для контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 года - в размере 1 млн. рублей и более.**

По мнению КСП района дополнительное соглашение № 3 от 21.03.2022 г. заключено **с нарушениями положений Федерального закона № 44-ФЗ.**

По запросу КСП Тайшетского района о предоставлении документов, обосновывающих изменение цены муниципального контракта, КУМИ района был предоставлен протокол совещания по вопросу капитального ремонта здания СОШ № 14 г. Тайшета от 11 марта 2022 г., иные документы предоставлены не были.

Существенные условия контракта могут быть изменены по независящим от сторон обстоятельствам, если их изменение не приведет к увеличению цены контракта более, чем на 30 %. Данный предел увеличения стоимости не нарушен, сам контракт в связи с продлением сроков соглашением № 2 от 21.10.2021 г., также заключен более чем на один год и на сумму более 1 млн. рублей, что соответствует требованиям законодательства. Однако, для изменения существенных условий муниципального контракта **нужно письменное обоснование, основанное на решении администрации Тайшетского района.** Решение администрации Тайшетского района принято не было.

Довод КУМИ района о законности увеличения стоимости работ по муниципальному контракту в соответствии с пп. «а» п. 1 Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» является несостоятельным. Данное Постановление принято в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы и для обеспечения федеральных нужд и соответственно не может регулировать муниципальные закупки. Пунктом 3 указанного Постановления рекомендовано высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, **местным администрациям принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта,** предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно, **в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с учетом положений постановления № 1315.**

Постановление Правительства РФ № 1315 позволяет корректировать цену контракта **при совокупности** следующих условий:

- в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства **физические объемы работ,** конструктивные,

организационно-технологические и другие решения **не изменяются**;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации;

- изменение осуществляется путем заключения соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта **в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы**, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

- контракт заключен до 31 декабря 2022 г. и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

В то же время согласно пункту 8 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий муниципального контракта возможно, если возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

КУМИ района в протоколе совещания от 11.03.2022 г. об увеличении стоимости работ на объекте МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета обосновывает увеличение стоимости контракта тем, что «в процессе производства работ на объекте выявлены дополнительные работы, без реализации которых не представляется возможным проведение дальнейших мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ на объекте. На указанные работы разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» от 12.10.2021 г.». То есть, увеличение стоимости контракта **связано с добавлением новых видов работ**.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что изменение муниципального контракта, оформленное дополнительным соглашением № 3 от 21.03.2022 г., выполнено без решения администрации Тайшетского района, что является нарушением п. 8 ч. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

20.07.2022 г. Стороны заключили дополнительное соглашение № 4, в котором уточнили реквизиты Подрядчика.

21.07.2022 г. Стороны заключили дополнительное соглашение № 5, которым:

пункт 3.2. изложен в следующей редакции: «Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

- начало выполнения Работ: **с момента заключения Контракта**

- окончание выполнения Работ: 30.09.2022 года».

Пункт 9.2. изложен в следующей редакции: «Контракт действует до 31.10.2022 г. включительно. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме».

Основанием для изменения сроков послужили:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»

- независимые от сторон Контракта обстоятельства, указанные в письме Подрядчика (входящий №2645 от 20.07.2022 г.), которые привели к невозможности исполнения Подрядчиком обязательств по заключенному муниципальному контракту.

26 октября 2022 г. Заказчиком (КУМИ района) принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое размещено в ЕИС. 09 ноября 2022 года муниципальный контракт был расторгнут.

Муниципальный контракт от 21.06.2021 г. № 0134300026321000149 на капитальный ремонт здания школы МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 с учетом дополнительного соглашения заключен на сумму **90 802,12 тыс. рублей**, исполнен и оплачен в сумме **82 508,73 тыс. рублей**.

На момент расторжения муниципального контракта неисполненные бюджетные назначения за счет бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий **по модернизации школьных систем образования** составили **3 457,20 тыс. рублей**.

На реализацию мероприятия *«Мероприятия по модернизации школьных систем образования»* (КЦСР 83402L7500) утверждены бюджетные ассигнований в сумме **17 738,4 тыс. рублей** (средства федерального бюджета – 11 574,3 тыс. рублей, областного бюджета – 3 858,1 тыс. рублей, районного бюджета – 2 306,0 тыс. рублей). Кассовые расходы за 2022 год составили **17 738,4 тыс. рублей**, в том числе по муниципальному контракту от 21.06.2021 г. № 0134300026321000149 в сумме 14 281,257 тыс. рублей.

Согласно информации, предоставленной КУМИ района в рамках Контракта Подрядчиком не выполнены следующие виды работ: укладка утеплителя по перекрытию спортзала, монтаж фронтонов; устройство металлической водосточной системы; установка блоков в наружных дверных проемах; устройство спусков в подвал; установка 13 окон и подоконных досок; монтаж системы вентиляции: козырек входа КВ-2, КВ-3, для КР4; восстановление козырька главного входа; монтаж пожарной лестницы ПЛ 1; устройство сантехнических перегородок; монтаж ограждения школы; монтаж охранно-пожарной сигнализации.

МК № 0134300026323000029 от «27» февраля 2023 года (ООО «Фэйс энд Боди»)

В феврале 2023 года КУМИ района объявил электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет (монтаж водостока и снегозадержателя, монтаж вентиляции, монтаж кровли (коньки)), расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 с начальной максимальной ценой контракта 2 754 623,09 рублей.

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Тайшетского района» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ФЭЙС ЭНД БОДИ» (Подрядчик), заключен муниципальный контракт № 0134300026323000029 от «27» февраля 2023 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет (монтаж водостока и снегозадержателя, монтаж вентиляции, монтаж кровли (коньки)), расположенного по

адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20. Срок выполнения работ – 01 июня 2023 года. Цена контракта – 1 680 319,70 рублей.

Согласно информации, предоставленной КУМИ района письмом № 920/03 от 14.03.2023 г. Заказчик согласовал замену материала ограждения кровли - стальных перил на кровельное ограждение ЭКОНОМ Ф25 (круг) Н-600/ 900.

11.04.2023 г. в адрес Подрядчика КУМИ района письмом № 1266/03 направил претензию о том, что Подрядчик не приступил к производству работ.

19.04.2023 г. КУМИ района письмом № 1341 в адрес Подрядчика направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.04.2023 г. Подрядчик направил информацию Заказчику о готовности приступить к исполнению муниципального контракта.

28.04.2023 года в адрес КУМИ района Подрядчиком направлена запрашиваемая документация о подтверждении соответствия Подрядчика требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта. Подрядчиком подтверждено, что персонал аттестован и допущен к производству видов работ, являющихся предметом Контракта. Подрядчик приступил к выполнению работ, и гарантирует дальнейшее исполнение строго в соответствии с графиком производства работ.

28.04.2023 г. КУМИ района отозвал свое решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

06.06.2023 г. КУМИ района заключил с ООО «Фэйс энд боди» дополнительное соглашение № 1 о переименовании подрядчика в ООО «Стройинвестплюс».

Муниципальные контракты по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

2022 год (28 муниципальных контрактов)

10-11 ноября 2022 года КУМИ района заключил 12 муниципальных контрактов на общую сумму 3 457 133,43 рублей (КБК 909 0702 83402L7500 243 225) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в рамках мероприятия «Мероприятия по модернизации школьных систем образования» за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

На реализацию мероприятия «*Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20*» (КЦСР 8340281305) в районном бюджете утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 159,944 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2022 год составили 6 104,333 тыс. рублей.

19-20 декабря 2022 года КУМИ района заключил 16 муниципальных контрактов на общую сумму 6 104,333 тыс. рублей по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (КБК 909 0702 8340281305 243 225) за счет средств районного бюджета.

2023 год (14 муниципальных контрактов)

КУМИ района заключил 14 муниципальных контрактов на общую сумму 3 187,4 тыс. рублей по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе анализа заключенных муниципальных контрактов на капитальный ремонт здания образовательного учреждения МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета

установлено следующее.

Согласно части первой ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. Сметная стоимость строительства используется при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В п.п. 1.1. муниципальных контрактов установлено, что Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту в объеме, установленном техническим заданием (приложение № 1) в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 2). Согласно приложению № 2 (Сметная документация) локальный сметный расчет (смета) прилагается к контракту отдельным документом. КСП Тайшетского района отмечает, что ни в одной смете ссылки на то, что указанная смета является сметной документацией к конкретному муниципальному контракту. Сметы составлены с применением программного продукта Гранд-Смета специалистами МБУ ПСБ, утверждена начальником КУМИ района, согласована с Подрядчиками. То есть, начальная цена контрактов определялась проектно-сметным методом.

КСП района отмечает, что при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы КУМИ района **допущены нарушения законодательства в сфере контрактной системы и норм гражданского законодательства:**

1. КУМИ района с ООО «Теплоснабжение» было заключено **три** муниципальных контракта (устройство теплообменника и устройство ограждения).

На устройство ограждения 10 ноября 2022 г. было заключено 2 муниципальных контракта с единственным исполнителем (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) с общей суммой 804 639,42 рублей со сроком исполнения по 17.11.2022 г. – на устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м и установку столбов ограждений.

То есть работы на обустройство одного объекта (ограждения) с одним подрядчиком с целью ухода от конкурентных процедур было заключено два контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ. Акты выполненных работ подписаны уже 11 ноября 2022 г. По мнению КСП района срок исполнения работ (один день) нереальный, так как работы требуют затрат трудовых и материальных ресурсов.

2. С ИП Валиуллиным заключено **пять** муниципальных контрактов на общую сумму 638 276,40 тыс. рублей на производство строительных и ремонтных работ (выравнивание внутренних поверхностей, окраска; водопроводные работы в кабинетах и санузлах; устройство козырька, пожарной лестницы, двери в подвал; вывоз мусора; установка подвесных потолков). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная

ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ. Четыре муниципальных контракта также исполнены за 1 день (с 10 по 11 ноября).

С ИП Валиуллиным С. А. заключен муниципальный контракт № 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы) на сумму 27 013,20 рублей. В итоговую стоимость работ по актам выполненных работ включен НДС в размере 20% от стоимости, хотя по МК, цена контракта установлена без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласно Акту выполненных работ № 1 от 11.11.2022 г. выполнены работы по вывозу мусору, которые сами по себе не могут являться работами по капитальному ремонту. **Надлежало заключить договор на оказание услуг, соответственно сумма 27 013,20 рублей является суммой нецелевых расходов.**

3. С ИП Гращенко А.Л. заключено два муниципальных контракта от 10.11.2022 г. - на выполнение работ по капитальному ремонту на обустройство вентиляции № 1110/09 (стоимость материалов) и № 1110/08 (стоимость работ) на общую сумму 840 002,40 рублей. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено два контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

Контракт № 1110/09 заключен с нарушением норм гражданского законодательства. Исходя из предмета контракта, надлежало заключить контракт на поставку товара. Цена контракта определена неверным способом (сметным), а не методом сопоставимых рыночных цен.

По контракту подряда № 1110/09 от 10.11.2022 г. (материалы) Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить **работы по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблок (материалы))** (далее - Работы), в объеме, установленном Сметной документацией (Приложение №2 к Контракту) (далее - Сметная документация), а также в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Результаты работ приняты по акту № 2, составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 11.11.2022 г., составлена смета на материалы. В стоимость работ по акту включены прямые затраты (материалы), оборудование, непредвиденные затраты 2%, НДС при УСН.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии со ст. 704 ГК РФ работа должна выполняться иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором подряда. Указанная норма устанавливает общее правило, которое может быть изменено по соглашению сторон.

Расходы по данному контракту осуществлены по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ (КБК 909-0702-83402L7500-243-225).

Согласно разделу 1 Порядка № 209н отнесение расходов учреждения на ту или иную статью (подстатью) КОСГУ происходит в зависимости от их экономического

содержания. Поэтому применение статей (подстатей) КОСГУ связано с предметом заключенного с поставщиком (исполнителем) договора.

В соответствии с пунктом 11.4 Порядка № 209н приобретение расходных (строительных и отделочных) материалов осуществляется учреждением по статье 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» КОСГУ.

В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное применение КОСГУ на общую сумму 599,998 тыс. рублей повлекло искажение данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, что может быть квалифицировано как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено по ст. 15.11 КоАП РФ.

4. С ИП Мансуровым Сергеем Сергеевичем 19 декабря 2022 года заключено **шесть** муниципальных контрактов на общую сумму 2 419,664 тыс. рублей на устройство отделки фасада, фронтона, утепление кровли и ремонт подвала как с единственным поставщиком. Срок выполнения работ по всем муниципальным контрактам – 26.12.2022 г. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено 6 контрактов по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

5. С ООО «Вид» 19 декабря 2022 года заключено **пять** муниципальных контрактов на устройство сантехнических кабинок, монтаж окон, монтаж фурнитуры на окна, монтаж противопожарной перегородки, как с единственным поставщиком на общую сумму 2 136,225 тыс. рублей. Срок выполнения работ по всем муниципальным контрактам – 26.12.2022 г. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено 5 контрактов по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

6. С ИП Гращенко А.Л. заключено **два** муниципальных контракта как с единственным поставщиком на общую сумму 774,287 тыс. рублей на выполнение работ по спускам в подвал и завершающих отделочных работ. Срок выполнения работ по всем муниципальным контрактам – 26.12.2022 г. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено 2 контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

7. В муниципальных контрактах № 1110/11 от 10.11.2022 г. (ООО «Теплоснабжение»), № 1110/12 от 10.11.2022 г. (ООО «Теплоснабжение»), № 1110/05 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1110/06 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1110/07 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1110/12 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1111/09 от 11.11.2022 г. (ИП Валиуллин), № 1110/08 от 10.11.2022 г. (ИП Гращенко А.Л.), № 1110/09 от 10.11.2022 г. (ИП Гращенко А.Л.), № 1111/08 от 11.11.2022 г. (ООО «Парус») изначально было заложено неустранимое противоречие: в пункте 2.2. указанных муниципальных контрактов указано, что НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту). В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в

полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.

В то же время локальные сметы, которые являются неотъемлемой частью муниципального контракта, составлены с включением в них НДС по ставке 20%. Данное противоречие привело к тому, что в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) указан НДС по ставке 20%, но при этом во всех остальных документах: справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), платежных поручениях и счетах на оплату стоимость выполненных работ указана без НДС. При этом цена контракта определена на основании локальных смет, которые предусматривали НДС по ставке 20%. Таким образом, цена муниципального контракта фактически определена с НДС.

Все приведенные выше муниципальные контракты заключены с организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), которые не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев, установленных НК РФ. Индивидуальные предприниматели Валиуллин Станислав Александрович (ОГРНИП 322385000014480), Граценко Алексей Леонидович (ОГРНИП 320385000061318), ООО «Теплоснабжение» (ОГРН 1083815000114), ООО «Парус» (ОГРН 1213800025779), счета-фактуры с НДС в размере 20% не выставляли.

Вместе с тем, при исполнении и оплате 10 муниципальных контрактов подрядными организациями предъявлены противоречащие друг другу документы, которые приняты КУМИ района и по которым произведена оплата.

Анализ муниципальных контрактов представлен в таблице 4:

Таблица 4:

№ п/п	Дата и номер муниципального контракта	Сумма по МК (руб.)	Стоимость в сметной документации (руб.)	Стоимость по акту выполненных работ
1.	№ 1110/11 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (устройство ограждения) ООО Теплоснабжение	449 502,48 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 449 502,48 НДС 20% - 74 917,08	Всего по акту № 3 от 11.11.2022 г. 449 502,48 НДС 20% - 74 917,08
2.	№ 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (устройство столбов ограждения) ООО Теплоснабжение	355 136,94 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 355 136,94 НДС 20 % - 59 189,49	Всего по акту № 4 от 11.11.2022 г. 355 136,94 НДС 20 % - 59 189,49
3.	№ 1110/05 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные малярные работы. ИП Валиуллин С.А.	107 524,80 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 107 524,80: всего с непредвиденными 89 604,00 НДС 20 % - 17 920,80	Всего по акту № 2 от 11.11.2022 г. 107 524,80: всего с непредвиденными 89 604,00 НДС 20 % - 17 920,80
4.	№ 1110/06 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (водопровод, канализация. Здание школы. Дополнительные работы) ИП Валиуллин С.А.	124 365, 60 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 124 365,60: всего с непредвиденными 103 638,00 НДС 20 % - 20 727,60	Всего по акту № 3 от 11.11.2022 г. 124 365,60: всего с непредвиденными 103 638,00 НДС 20 % - 20 727,60
5.	№ 1110/07 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по	249 223,20 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса	Всего по смете 249 223,20: всего с непредвиденными	Всего по акту № 4 от 10.11.2022 г. 249 223,20: всего с непредвиденными

	модернизации школьных систем образования (конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание школы.) ИП Валиуллин С.А.	Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	207 686,00 НДС 20 % - 41 537,20	207 686,00 НДС 20 % - 41 537,20
6.	№ 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы) ИП Валиуллин С.А.	27 013,20 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 27 013,20: всего с непредвиденными 22 511,00 НДС 20 % - 4 502,20	Всего по акту № 1 от 11.11.2022 г. 27 013,20: всего с непредвиденными 22 511,00 НДС 20 % - 4 502,20
7.	№ 1111/09 от 11.11.2022 г. выполнить работы по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы) ИП Валиуллин С.А.	130 149,60 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 130 149,60: всего с непредвиденными 108 458,00 НДС 20 % - 21 691,60	Всего по акту № 1 от 18.11.2022 г. 130 149,60: всего с непредвиденными 108 458,00 НДС 20 % - 21 691,60
8.	№ 1110/08 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблока (работы)) ИП Гращенко А.Л.	240 003,60 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 240 003,60: всего с непредвиденными 200 003,00 НДС 20 % - 40 000,60	Всего по акту № 1 от 11.11.2022 г. 240 003,60: всего с непредвиденными 200 003,00 НДС при УСН - 40 000,60
9.	№ 1110/09 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблока (материалы)) ИП Гращенко А.Л.	599 998,80 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 599 998,80 499 999,00 НДС 20 % - 99 999,80	Всего по акту № 2 от 11.11.2022 г. 599 998,80: 499 999,00 НДС при УСН – 99 999,80
10.	№ 1111/08 от 11.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (Фасад) ООО «Парус»	540 134,51 НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоимость единицы работы указана в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).	Всего по смете 540 134,51 НДС 20 % - 90 022,42	Всего по акту № 1 от 14.11.2022 г. 540 134,51: НДС 20 % – 90 022,42

Смета, являющаяся приложением к контракту, содержит выделенную сумму НДС. В связи с этим следует учитывать, что по договору, на основании которого выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту предприятия, здания, сооружения или иного объекта, а также монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы (п. 2 ст. 740 ГК РФ), подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Таким образом, в данном случае составление сметы является обязательным, она должна рассматриваться как неотъемлемая часть контракта. **Соответственно, в данном случае разные части контракта предусматривают разный порядок формирования цены, причем условие сметы противоречит всем прочим.**

В тех случаях, когда по отдельным видам объектов строительства законодательством Российской Федерации установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительного-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг (в том числе по проектно-изыскательским работам). Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительного-монтажных работ.

В общую сметную стоимость, исходя из которой исчислен НДС в размере 20% включена стоимость материалов, машин и механизмов, накладных расходов, сметной прибыли и непредвиденных затрат.

С 5 октября 2020 года применяется Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика определения).

Согласно п. 142 Методики определения за итогом глав сводного сметного расчета приводятся резерв средств на непредвиденные работы и затраты и сумма НДС. За итогом сводного сметного расчета приводится сумма НДС, принимаемого в размере, установленном законодательством РФ (п. 180 Методики определения). Расчет суммы НДС выполняется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ.

Программный продукт «Гранд-Смета» позволяет учитывать расходы подрядчиков, находящихся на УСН в качестве средств на покрытие затрат, связанных с компенсацией НДС при УСН рассчитываемых по формуле. Приведенная формула учитывает (на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 170, пунктов 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации) компенсацию поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм НДС, уплачиваемых контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при выполнении работ) при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг) и также применяется при определении НМЦК и подготовки Сметы контракта.

Верховный суд Российской Федерации в Определении от 22 января 2020 № 302-ЭС19-11900 изложил правовую позицию по данному вопросу, согласно которой «на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 170, пунктов 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации суммы НДС, предъявленные подрядчику его поставщиками и иными контрагентами при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг), не принимаются к вычету у подрядчика, применяющего упрощенную систему налогообложения, а учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг). Это означает, что для подрядчика, применяющего упрощенную систему налогообложения, суммы «входящего» НДС не исключаются из состава его издержек на приобретение соответствующих товаров (работ, услуг). В связи с этим Госстрой России в письме от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 разъяснил, что поскольку с переходом на упрощенную систему налогообложения организации и индивидуальные предприниматели продолжают оплачивать НДС поставщикам строительных материалов, изделий и конструкций, а также управлениям механизации за оказываемые услуги, то уплаченные суммы налога учитываются в составе затрат подрядчика при определении сметной стоимости работ. Впоследствии данная позиция также нашла отражение в письме Минрегиона России от 16.01.2012 г. № 1076-08/ДШ-05.

КУМИ района не представлены доказательства, подтверждающие, что Подрядчики, применяющие упрощенную систему налогообложения, уплачивали НДС при покупке строительных материалов и использовании строительных машин и механизмов. Учитывая, что все контракты заключались с единственным поставщиком, то КУМИ района изначально было известно, что подрядчики работают на УСН,

следовательно цена контракта завышена на сумму НДС.

Пунктом 2 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В нарушение приведенных выше норм, НДС был исчислен Подрядчиками и в дальнейшем оплачен Заказчиком в отношении объемов муниципальных контрактов, включая непосредственно произведенные работы, расходы по заработной плате и прочие расходы, не подлежащие обложению НДС, с учетом налогового режима, применяемого Подрядчиками. Указанные выше надбавки не подлежали включению в стоимость муниципальных контрактов поскольку реальными издержками Подрядчиков не являлись.

Таким образом, КУМИ района неправомерно произвел приемку и оплату завышенной стоимости выполненных работ на сумму 470 508,79 рублей.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. Оплата бюджетных обязательств, возникших на основании заключенного муниципального контракта, осуществляется только за фактически поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

8. С ИП Гращенко А.Л. 20.12.2022 г. заключено **два** муниципальных контракта на ремонт спусков в подвал и отделочные работы завершающие на общую сумму 774,287 тыс. рублей как с единственным поставщиком. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено 2 контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

9. С ООО «Авангард» 19.12.2022 г. заключено **два** муниципальных контракта № 1219/19, № 1219/20 на поставку товара для капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 на общую сумму 759 304,18 рублей как с единственным поставщиком. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено 2 контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

Согласно спецификации к муниципальным контрактам приобретались строительные материалы (профиль, труба профильная, эмаль, затирка, сантехническое оборудование (унитаз, сифон, трубы, тройники, подводка, смесители и т.п.), дюбеля, гвозди, дверное полотно, ручки, доводчики профнастил, клей и т.п.), а так же материалы, необходимые для выполнения строительных работ (мешки для мусора, перчатками, кисти, валики, шпателя, ножи и т.д.). Согласно пояснениям КУМИ района данные материалы были переданы ИП Мансуров С.С. и ИП Гращенко А.Л. для исполнения ремонтных работ по заключенным муниципальным контрактам.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с п. 1 ст. 704 Гражданского кодекса РФ работа по договору подряда выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором подряда.

Согласно п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса РФ, если договор подряда предусматривает выполнение работ с использованием материалов заказчика, подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо. **Кроме того, обязательным документом является отчет об израсходованных материалах.** Отчет об израсходованных материалах подрядчик обязан предоставить заказчику по окончании работ и возвратить остаток давальческого материала заказчику. По соглашению сторон на стоимость остающихся у подрядчика материалов может быть уменьшена стоимость работы подрядчика.

Так как право собственности на материалы остается за организацией-заказчиком работы (п. 1 ст. 220 Гражданского кодекса РФ), то на основании отчета заказчик осуществляет учет и контроль расхода давальческих материалов подрядчиком. Кроме того, сумма израсходованных подрядчиком материалов у заказчика включается в стоимость выполненных работ.

Отчеты об израсходованных материалах подрядчиков **не представлены и считаются отсутствующими.**

Кроме того, КСП Тайшетского района отмечает, что ни в одном из заключенных в 2022-2023 годах контрактах на выполнение работ с ИП Мансуров С.С. и ИП Гращенко А.Л. не предусмотрено условие о выполнении работ с использованием материалов заказчика. Согласно п. 2.3. муниципального контракта в общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ. Контрактами также не предусмотрено, что Заказчик предоставляет подрядчикам материалы для исполнения ими работ (мешки для мусора, перчатки, кисти, валики, шпателя, ножи и т.д.).

Учитывая, что первичными бухгалтерскими документами КУМИ района не подтверждено целевое расходование на приобретение материалов в сумме 759 304,18 рублей в ООО «Авангард» 19.12.2022 г. данные расходы являются нецелевыми.

Расходы по данному контракту осуществлены по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ (КБК 909-0702-8340281305-243-225).

Согласно разделу 1 Порядка № 209н отнесение расходов учреждения на ту или иную статью (подстатью) КОСГУ происходит в зависимости от их экономического содержания. Поэтому применение статей (подстатей) КОСГУ связано с предметом заключенного с поставщиком (исполнителем) договора.

В соответствии с пунктом 11.4 Порядка № 209н приобретение расходных (строительных и отделочных) материалов осуществляется учреждением по статье 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» КОСГУ.

В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное применение КОСГУ на общую сумму 759,304 тыс. рублей повлекло искажение данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, что может быть квалифицировано как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено по ст. 15.11 КоАП РФ.

10. С ИП Гращенко А.Л. заключено 02.02.2023 г. пять муниципальных контрактов как с единственным поставщиком на общую сумму 1 272,755 тыс. рублей на ремонт системы отопления, системы канализации, системы вентиляции, системы пожаротушения, укрепление оконных блоков, монтаж радиаторов. Срок выполнения работ по всем муниципальным контрактам – 28.02.2023 г. То есть с целью ухода от

конкурентных процедур было заключено 5 контрактов по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района, заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

11. С ИП Коренев А.С. заключено 02.02.2023 г. два муниципальных контракта как с единственным поставщиком на общую сумму 672,195 тыс. рублей на дополнительные электромонтажные работы в большом и малом спортзалах. Срок выполнения работ по всем муниципальным контрактам – 15.03.2023 г. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено 2 контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП района, заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ.

12. В 2023 г. с единственным поставщиком заключено 14 муниципальных контрактов на общую сумму 3 187,40 тыс. рублей. Исполнено 2 муниципальных контракта (на 01.06.2023 г.) на сумму 436, 00 тыс. рублей.

Согласно представленных актов о приемке выполненных работ Подрядчики выполнили работы по 3 муниципальным контрактам: № 0202/05 от 02.02.2023 г. (ремонт системы вентиляции), № 0202/07 от 02.02.2023 г. (дополнительные электромонтажные работы в малом спортзале), № 0207/01 от 07.02.2023 г. (Устранение дефектов штукатурки в помещении) в полном объеме и в срок. Однако, по состоянию на 01.06.2023 г. Заказчиком не оплачены выполненные работы.

По муниципальным контрактам по состоянию на 01.06.2023 г. Заказчик не оплатил выполненные работы:

- № 0202/05 работы приняты по акту 27.02.2023 г. оплата должна быть произведена не позднее 14.03.2023 г.;

- № 0202/07 работы приняты по акту 03.03.2023 г. оплата должна быть произведена не позднее 20.03.2023 г.;

- № 02/07/01 работы приняты по акту 10.02.2023 г. оплата должна быть произведена не позднее 28.02.2023 г.;

- № 0202/02 от 02.02.2023 г. (монтаж системы пожаротушения, укрепление оконных блоков) работы должны быть выполнены не позднее 28.02.2023 г., однако Заказчиком акт о приемке выполненных работ подписан 14.04.2023 г. Работы должны быть оплачены не позднее 28.04.2023 г. Информация о применении штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ Подрядчиком КУМИ района не представлено.

- № 0202/03 от 02.02.2023 г. (ремонт системы отопления) согласно представленных документов (счет на оплату № 3 от 27.02.2023 г., Справка о стоимости выполненных работ от 20.02.2023 г., акт о приемке выполненных работ от 27.02.2023 г.) работы выполнены на сумму 120 308,35 рублей, не исполнено на сумму 19 508,89 рублей. Работы должны быть оплачены не позднее 14.03.2023 г.

По муниципальному контракту № 0202/10 от 02.02.2023 г. согласно акту о приемке выполненных работ № 1 работы выполнены 17.02.2023 г. Должны быть оплачены не позднее 07.03.2023 г. Согласно платежному поручению оплата произведена 17.05.2023 г., просрочка составила 77 календарных дней; по муниципальному контракту № 0302/01 от 02.03.2023 г. согласно Акту № 1 работы приняты 09.03.2023 г., оплата должна быть произведена не позднее 23.03.2023 г. Согласно платежному поручению оплата произведена 04.05.2023 г. Просрочка составила 42 календарных дня.

Заказчиком не произведена оплата за выполненные работы по 5 муниципальным

контрактам, что может привести к рискам дополнительных расходов районного бюджета, а также привлечение к административной ответственности Заказчика. Два муниципальных контракта оплачены с нарушением установленных в контракте сроков.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта согласно пункту 2.2 Контракта, на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 12 Контракта, за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта. В соответствии с п. 3.3. Контракта Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных Работ; Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В нарушение установленных условий по оплате муниципальных контрактов, ч. 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, КУМИ района не оплачены выполненные работы по муниципальным контрактам № 0202/02, № 0202/03, № 0202/05, 0202/07, № 0207/01, оплачены несвоевременно работы по муниципальным контрактам № 0202/10, № 0302/01, что может повлечь к привлечению к административной ответственности по ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Сведения о заключенных муниципальных контрактах и выполненных работах по ним представлены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Муниципальный контракт	Цена МК (руб.)	Срок выполнения работ	Оплата	Примечание
1.	№ 0202/01 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Ремонт системы канализации) ИП Гращенко А.Л.	68 624,44	28.02.2023 г.	работы не оплачены	Работы не выполнены
2.	№ 0202/02 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (монтаж системы пожаротушения, укрепление оконных блоков) ИП Гращенко А.Л.	572 327,94	28.02.2023 г.	работы не оплачены	Акт № 1 от 14.04.2023 г. Работы выполнены в полном объеме, несвоевременно
3.	0202/03 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (ремонт системы отопления) ИП Гращенко А.Л.	139 817,24	28.02.2023 г.	работы не оплачены	Акт № 1 от 27.02.2023 г. Работы выполнены на 120 308,35
4.	№ 0202/04 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (работы по монтажу радиаторов) ИП Гращенко А.Л.	318 532,33	28.02.2023 г.	работы не оплачены	Работы не выполнены
5.	№ 0202/05 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (ремонт системы вентиляции)	173 455,82	28.02.2023 г.	работы не оплачены	Акт № 1 от 27.02.2023 г. Работы выполнены в полном объеме и

	ИП Гращенко А.Л.				своевременно
6.	№0202/06 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (дополнительные электромонтажные работы в большом спортзале) ИП Корнев А.С.	394 868,56	15.03.2023 г.	работы не оплачены	Работы не выполнены
7.	№0202/07 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (дополнительные электромонтажные работы в малом спортзале) ИП Корнев А.С.	277 327,37	15.03.2023 г.	работы не оплачены	Акт № 1 от 03.03.2023 г. Работы выполнены в полном объеме и своевременно
8.	№0202/09 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (изготовление решетчатого забора с установкой на ж/б столбы) ИП Мансуров С.С.	40 441,72	28.02.2023 г.	Работы не оплачены	Работы не выполнены
9.	№ 0202/10 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (система электроснабжения, электрическое освещение) ИП Евтягин Е.А.	239 008,63	28.02.2023 г.	п/п 22216 от 17.05.2023 г.	Акт № 1 от 17.02.2023 г.
10.	№ 0202/11 от 02.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (монтаж противопожарных дверей) ООО «ВИД»	279 714,16	28.02.2023 г.	Работы не оплачены	Работы не выполнены
11.	№ 0207/01 от 07.02.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Устранение дефектов штукатурки в помещении) ИП Гращенко А.Л.	78 984,85	10.02.2023 г.	работы не оплачены	Акт № 1 от 10.02.2023 г. Работы выполнены в полном объеме и своевременно
12.	№0302/01 от 02.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, д.20 (устранение дефектов штукатурных покрытий в большом спортзале) ООО «Парус»	197 000,91	10.03.2023 г.	п/п 19127 от 04.05.2023 г.	Акт № 1 от 09.03.2023 г.
13	№ 0313/01 от 13.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Ремонт системы отопления в актовом зале, подвале) ИП Гращенко А.Л.	105 529,66	17.03.2023 г.	Работы не оплачены	Работы не выполнены
14.	№ 0403/05 от 01.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 (Наружная облицовка поверхности стен) ИП Мансуров С.С.	301 774,25	04.04.2023 г.	Работы не оплачены	Работы не выполнены

3. Установление фактически выполненных объемов ремонтных работ, проверка достоверности объемов выполненных ремонтных работ, в том числе путем инструментального обмера их в натуре, исчисления объемов работ в

соответствии с правилами СНиП и сопоставления с учетными данными объемов выполненных работ у заказчика и подрядной организации и данными, содержащимися в проектно-сметной документации.

2020 год МК № 0134300026320000102 от 21.04.2020 г. (ООО «Стройсектор»)

Согласно информации, предоставленной КУМИ района письмом № 76 от 23.06.2020 г. МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района», являясь автором проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта, согласовало замену материала кровли - металлочерепицы на профлист марки НС-35 синего цвета. Увеличение видов и объемов работ не производилось.

В рамках Контракта Подрядчиком не выполнены следующие виды работ: конструктивные и объемно-планировочные решения, архитектурно-строительные решения, устройство системы водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, дорожные покрытия, наружное освещение, ограждения, пусконаладочные работы охранно-пожарной сигнализации, электроснабжения, вентиляции, монтаж охранно-пожарной сигнализации.

Согласно актов о приемке выполненных работ:

- № 1, 2, 3, 4, 5 за период с 21.04.2020 г. по 27.07.2020 г. выполнены работы по устройству скатной кровли, демонтажные работы (козырек главного входа, полов, проемов, шатровой кровли учебного блока постройки 1981, отбивка штукатурки), демонтаж отопления. Прокладка трубопроводов отопления, демонтаж вентиляции, демонтаж системы электроснабжения на сумму 1 773 320,14 рублей;

- № 6, 7, 8, 9, 10 за период с 28.07.2020 г. по 27.08.2020 г. выполнены работы по устройству скатной крыши, демонтаж сантехнического оборудования, демонтаж системы электроснабжения, демонтаж и устройство ОПС, демонтаж шатровой кровли учебного блока постройки 1939 года, кладка стен, перегородок на сумму 1 083 665,99 рублей;

- № 11, 12, 13 за период с 28.08.2020 г. по 07.10.2020 г. выполнены работы по устройству скатной крыши, демонтаж шатровой кровли учебного блока постройки 1939 года, снятие штукатурного слоя с внутренних стен, демонтаж полов, демонтаж наружных металлических лестниц, демонтаж крылец, кладка стен перегородок, демонтаж электропроводки на сумму 941 383,72 рубля;

- № 14, 15, 16 за период с 08.10.2020 г. по 28.10.2020 г. выполнены работы по устройству скатной крыши, демонтажные работы шатровой кровли учебного блока постройки 1939 года, кладка отдельных участков стен перегородок, отопление (прокладка трубопроводов), устройство распределительной гребенки теплового узла на сумму 1 274 242,73 рубля;

- № 17, 18, 19, 20 за период с 29.10.2020 г. по 25.11 2020 г. выполнены работы по устройству скатной кровли, отоплению, устройству распределительной гребенки теплового узла, демонтажные работы шатровой кровли учебного блока постройки 1939 года, устройство скатной крыши на сумму 1 314 947,93 рублей;

- № 21, 22, 23 за период с 26.11.2020 г. по 15.12.2020 г. выполнены работы по устройству скатной крыши, демонтаж канализации, водопровода, горячего водоснабжения, устройство отопления на сумму 1 377 750,49 рублей.

Согласно выставленных счетов, КС-2, КС-3, платежных поручений выполненные работы оплачены в полном объеме на сумму 7 765 311, рублей.

2021-2022 год МК № 0134300026321000149 от 21.06.2021 г. (ООО «Строй-Сити»)

Согласно информации КУМИ района в процессе производства работ на объекте выявлена потребность в проведении дополнительных работ, без реализации которых дальнейшее производство работ в рамках контракта не представлялось возможным. На данные работы разработана проектная документация, получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» № 38-1-1-2-059286-2021 от 12.10.2021 г. Замена материалов не производилась.

Согласно Актов о приемке выполненных работ №№ 1-4 за период с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г. выполнены работы по устройству скатной крыши (установка стропил устройство обрешетки, укладка утеплителя по перекрытию, организованный водосток), по установке окон (приобретение), устройству системы отопления (приобретение материалов), системы электроснабжения и электроосвещения на сумму 24 112 067,52 рубля;

Согласно Актов о приемке выполненных работ №№ 5-7 выполнены работы за период с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г. по разборке покрытий и оснований асфальтобетонных, устройству подъездов и площадок с бордюром, устройству тротуаров с бордюром, устройству площадки контейнерной для мусора с бордюром, электроосвещение и оборудование на сумму 27 139 329,35 рублей;

Согласно Актов выполненных работ № 8-12 за период с 01.08.2021 г. по 08.09.2021 г. выполнены работы по устройству крылец, пандуса монолитного, отделке помещений (штукатурные работы, стены, проемы), прокладке кабеля в траншеи, установке опор наружного освещения, электромонтажные работы и электроустановочные изделия, электрооборудование, электрощитовое оборудование, устройство вентиляции на сумму 7 542 288,19 рублей;

По Актам о приемке выполненных работ №№ 10-12 за период с 01.10.2021 г. по 18.10.2021 г. выполнены работы – демонтажные работы (внутренние перегородки) 1 этаж пом. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 20, 22, 23, 2 этаж пом. 53, 51, 48, 42, 44, 45, 46, 1 этаж пом. 18, 2 этаж пом. 5, 59, 62, актовый зал, пом. 66, 69, спортзал пом. 28, 29, 30, пищеблок пом. 33, 34, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 4, 40А, 40Б; демонтажные работы. Полы (100 % демонтаж лаг в пом. 1 этажа 3, 3А, 19, 22, 20, 21, 42, 43; разборка покрытий полов (пом. 69, 59, 25, 28, 29, 30, пожарный выход из спортзала, пищеблок); демонтажные работы в туалетах на 1 этаже (пом. 14), на 2 этаже (пом. 57); спортзал (оконные проемы – демонтаж кладки из гипсоблоков), дверные проемы (эвакуационные выходы), дверные проемы (пищеблок); устройство внутренних перегородок – 1 этаж пом. 18, спортзал (раздевалка, пом. 28, 29, 30), пищеблок (пом. 33, 34, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40В); пищеблок (внутренние отделочные работы); демонтажные работы (кровля, перекрытия); устройство спусков в подвал № 1, № 2, № 3; устройство полов (пом. 17, 9-13, 1/8, 3, 3А, 7, 8, 20-23, 26-30, 25, 54, 65, 55, 64А, 59-63, 66-70) на сумму 9 433 785,60 рублей;

Согласно Актов о приемке выполненных работ №№ 13-20 за период 19.10.2021 г. по 22.07.2022 г. выполнены следующие работы – демонтажные работы полов в пом. 42, 43, 41, устройство внутренних перегородок 1 эт. пом. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 20, 22, 2 эт. пом. 53, 51, 48, 42, 44, 45, 46, 55, 59, 62, спортзал (раздевалка, пом. 28, 29, 30), пищеблок пом. 33, 34, 35А, 36, 37, 38, 39 40, 40А, 40В, внутренние отделочные работы пищеблока, устройство полов (укладка кафеля, линолеума) в пом. 1, 2, 4, 5, 24, 72, 73, 74, 17, 14, 15, 16, 54, 65, 56, 57, 58, 55, 64А, 59-63, 66-70, 41-53, 54, пом. 71 (сцена), пищеблок (пом. 32-40В); прокладка трубопроводов водоснабжения, горячего

водоснабжения, канализации; отделка помещений (устройство подвесных потолков), установка дверных блоков; устройство отопления; устройство электрического освещения, электромонтажные работы и электроустановочные изделия, электрощитовое оборудование; демонтажные работы, кровля перекрытия; ремонт пищеблока (кабельная продукция электроосвещение, светотехническое оборудование, электроустановочные изделия, электрическое оборудование, электрощитовое оборудование), прокладка кабеля в траншее, установка силового оборудования на сумму 14 281 257,48 рублей.

Согласно выставленных счетов, КС-2, КС-3, платежных поручений выполненные работы оплачены в полном объеме в сумме **82 508,73 тыс. рублей.**

МК № 0134300026323000029 от «27» февраля 2023 года (ООО «Фейс энд Боди» (ООО «Стройинвестплюс»))

С Подрядчиком заключен муниципальный контракт на выполнение монтажных работ снегозадержателя, водосточной системы, вентиляции монтаж коньков. Локальный сметный расчет (смета) включает в себя стоимость работ и материалов, относящихся к предмету муниципального контракта.

В тоже время, согласно подписанному Акту выполненных работ № 1 от 01.06.2021 г. ООО «Строй Сити» приобретены материалы для организации водостока (без работ).

КУМИ района обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «НОВЭКС» (далее – ответчик) согласно которому просит обязать ответчика вернуть преданное на хранение имущество по договорам хранения №1 от 24.06.2021, №2 от 08.09.2021, в т. ч. и материалы для оборудования водостока. На момент проверки решение Арбитражного суда Красноярского края не вынесено.

В рамках муниципального контракта подрядчиком смонтирована водосточная система и система снегозадержания, не в полном объеме завершены работы по монтажу вентиляции. Работы выполнены с нарушением установленных контрактов сроков. КУМИ района ведется претензионная работа.

2022-2023 г. контракты с единственным поставщиком

В период с ноября 2022 г. по март 2023 г. КУМИ района заключено 43 муниципальных контракта для выполнения работ которые не были предусмотрены первоначально при выполнении капитального ремонта (например, установка теплообменника, установка дополнительных радиаторов, система электроснабжения), либо не были выполнены подрядчиком ООО «СтройСити» (например, установка ограждения, монтаж водостоков и снегозадержания, облицовка фасада). А также выполнялись для устранения выявленных дефектов в принятых работах ООО «СтройСити» (например, укрепление оконных блоков, устранение дефектов штукатурки, установка окон, окраска стен в помещениях, утепление кровли, монтаж системы отопления и канализации). На момент проверки работы по капитальному ремонту в здании образовательного учреждения не завершены.

Согласно условиям муниципального контракта № 0134300026321000149 от 21.06.2021 г.:

- гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) (п. 6.3 МК);

- устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика (п. 6.5. МК);
- в случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика (п. 6.10 МК).

КУМИ района пояснил, что им начата работа по взысканию дополнительно оплаченных работ по устранению выявленных дефектов по результатам выполненных ООО «СтройСити» (подрядчик) работ по капитальному ремонту в судебном порядке, ведется претензионная работа. С ООО «Группа компаний «Новэкс» (субподрядчик) в судебном порядке взыскиваются строительные материалы, переданные на ответственное хранение.

КСП района отмечает, что в случае не предоставления в Арбитражный суд обоснованных правовых оснований со стороны КУМИ района о нарушениях со стороны подрядчика гарантийных обязательств, имеются риски нецелевого использования бюджетных средств в части «двойной» оплаты материалов и работ, выполненных в целях устранения недостатков (дефектов).

Так же в ходе проведения проверки КУМИ района предоставил сведения об ущербе, причиненного нарушением требований законодательства о закупках за 2022 год на сумму 2 812 950,03 рублей, в 2023 г. на сумму 546 921,12 рублей (письмо от 22.06.2023 г. № 1916/03). В то же время КУМИ района при расчете стоимости ущерба не учитывается стоимость материалов и инструментов приобретенных у ООО «Авангард» (два контракта в 2022 г., заключенные, но не оплаченные договоры на поставку 2023 года).

Согласно предоставленной информации ООО «Строй-Сити» направлялись претензии о нарушении условий контракта от 10.08.2022 г. № 2279-1/03, от 05.07.2022 г. № 2019-1/03, от 15.09.2022 г. № 2518/03, от 07.02.2022 г. № 780-1/03, от 07.02.2023 г. № 07.02.2022 г., от 07.02.2022 г. № 320-1/03, от 15.09.2022 г. № 2510/03, от 27.01.2023 г. № 305-1/03. То есть, с момента направления претензии подрядчику, выполнившему некачественные ремонтные работы, прошел срок в пределах от 1 года до 6 месяцев, заключены контракты на повторное выполнение уже оплаченных работ, в том числе и с учетом стоимости материалов, однако, до настоящего времени в судебном порядке данные расходы не взысканы.

КСП района отмечает, что имеются риски нецелевого использования бюджетных средств на сумму 3 359 871,15 рублей.

Работы по установке пожарной сигнализации в рамках заключенных КУМИ района муниципальных контрактов не проводились и не оплачивались. Контракты на установку пожарной сигнализации в здании школы заключены и оплачены МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета.

9. Выводы, в которых в обобщенной форме отражаются итоговые оценки проблем и вопросов, рассмотренных в ходе экспертно-аналитического мероприятия

1. Общая сумма затрат на проведение капитального ремонта (сумма заключенных муниципальных контрактов) составила на 01.06.2023 г. 104 715,998 тыс. рублей, в том числе оплачено за счет средств федерального, областного и районного бюджетов - 100 277,93 тыс. рублей. Для проведения капитального ремонта КУМИ района

заключено 45 муниципальных контракта, в т.ч. 3 контракта по результатам электронных аукционов, 42 контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. По состоянию на 1 июня 2023 г. ремонт в здании образовательного учреждения не завершен. Из 15 муниципальных контрактов, заключенных в 2023 году работы не выполнены по 8 муниципальным контрактам.

Как видно из анализа заключенных муниципальных контрактов подрядчиками ООО «Стройсектор» и ООО «СтройСити» неоднократно допускалась просрочка обязательств по контрактам. КУМИ района заключались дополнительные соглашения на продление сроков выполнения работ, увеличение стоимости и дополнительные работы.

Первоначально планировалось завершить работы по капитальному ремонту здания школы 30.05.2021 г., однако, ООО «Стройсектор» 11.03.2021 г. было принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта.

По муниципальному контракту № 0134300026321000149 от 21.06.2021 г. (ООО «СтройСити») с учетом заключенных дополнительных соглашений работы планировалось завершить 30.09.2022 г.

По состоянию на 19.06.2023 г. работы по завершению капитального ремонта не окончены. Окончательная стоимость капитального ремонта здания образовательного учреждения не определена.

2. Изменение муниципального контракта № 0134300026321000149 от 21.06.2021 года на капитальный ремонт здания МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20, оформленное дополнительным соглашением № 3 от 21.03.2022 г., выполнено без решения администрации Тайшетского района, что является нарушением п. 8 ч. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Из заключенных в 2022-2023 годах 42 муниципальных контрактов с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ по 33 муниципальным контрактам неверно выбран способ определения подрядчика, что может быть квалифицировано как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено по ст. 7.29 КоАП РФ.

По мнению КСП Тайшетского района вышеуказанные контракты имеют направленность на достижение единой хозяйственной цели, сторонами по ним являются одни и те же лица, имеющие обоюдный интерес, соответственно, указанные контракты образуют одну сделку, **искусственно раздробленную и оформленную несколькими самостоятельными контрактами**, в целях недопущения превышения общей суммы работ 600 тыс. рублей для формального соблюдения ограничения, предусмотренного п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. При исполнении и оплате по муниципальным контрактам № 1110/11 от 10.11.2022 г. (ООО «Теплоснабжение»), № 1110/12 от 10.11.2022 г. (ООО «Теплоснабжение»), № 1110/05 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1110/06 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1110/07 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1110/12 от 10.11.2022 г. (ИП Валиуллин С.А.), № 1111/09 от 11.11.2022 г. (ИП Валиуллин), № 1110/08 от 10.11.2022 г. (ИП Гращенко А.Л.), № 1110/09 от 10.11.2022 г. (ИП Гращенко А.Л.), № 1111/08 от 11.11.2022 г. (ООО «Парус») подрядчиками предъявлены противоречащие друг другу документы, которые приняты КУМИ района и по которым произведена оплата **завышенной стоимости выполненных работ на сумму 470 508,79 рублей.**

5. В нарушение установленных условий по оплате муниципальных контрактов, ч. 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, КУМИ района не оплачены выполненные работы по муниципальным контрактам № 0202/02, № 0202/03, № 0202/05, 0202/07, № 0207/01, оплачены несвоевременно работы по муниципальным контрактам № 0202/10, № 0302/01, что может повлечь к привлечению к административной ответственности по ст. 7.32.5 КоАП РФ.

6. В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, Порядка № 209н неправильное применение КОСГУ на общую сумму **1 359,302 тыс. рублей** повлекло искажение данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, что может быть квалифицировано как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено по ст. 15.11 КоАП РФ.

7. Общая сумма нецелевых расходов составляет 786,317 тыс. рублей.

С ИП Валиуллин С. А. заключен муниципальный контракт № 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы) на сумму 27, 013 тыс. рублей. Согласно Акту выполненных работ № 1 от 11.11.2022 г. выполнены работы по вывозу мусору, которые сами по себе не могут являться работами по капитальному ремонту.

Первичными бухгалтерскими документами КУМИ района не подтвердило целевое расходование материалов в сумме 759, 304 тыс. рублей, приобретенных в ООО «Авангард» 19.12.2022 г. по договорам поставки на капитальный ремонт здания школы № 14 г. Тайшета, что позволят отнести их к нецелевым расходам.

8. Имеются риски нецелевого использования бюджетных средств на сумму **3 359, 871 тыс. рублей** в части не взыскания с ООО «Строй-Сити» сумм некачественно выполненных работ по капитальному ремонту здания школы.

9. КУМИ района является исполнителем мероприятий по Подпрограмме «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» на 2020-2025 годы муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-2025 годы (утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 21.11.2019 г. № 718) и согласно Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.03.2018 г. № 129 его основной задачей является обеспечение осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, являющихся муниципальной собственностью Тайшетского района. По мнению КСП Тайшетского района решение задач по обеспечению осуществления капитального ремонта не является самостоятельной отдельной функцией КУМИ района, наделяющей его полномочиями на капитальный ремонт объектов муниципальной сферы от своего имени, а должно согласовываться с нормами бюджетного и гражданского законодательства РФ, а также правилами бухгалтерского учета.

Статьями 296, 298 ГК РФ, определяющими права и обязанности собственника и учреждения в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении, не предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного в оперативное управление имущества, поэтому собственник, передав во владение имущество на данном ограниченном вещном праве, возлагает на него и обязанности по его содержанию. (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации

№ 3 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019)).

У КУМИ района отсутствуют правовые основания на заключение муниципальных контрактов в качестве Заказчика на проведение капитальных ремонтов зданий, находящихся в оперативном управлении муниципальных общеобразовательных учреждений

10. Предложения (рекомендации), основанные на выводах и направленные на решение исследованных проблем и вопросов.

Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района:

- проанализировать результаты настоящего экспертно-аналитического мероприятия, принять действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным в настоящем заключении недостаткам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем;

- повысить ответственность должностных лиц за соблюдением требований бухгалтерского учета и законодательства в сфере закупок;

- обратиться в Арбитражный суд для взыскания с подрядчика ООО «Строй-Сити» сумм причиненного ущерба за некачественно выполненные работы в ходе капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 в размере 3 359,871 тыс. рублей.

Председатель КСП
Тайшетского района



О.Б. Шитенко