

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**

Информация

о результатах мониторинга реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальном образовании «Тайшетский район»

30.12.2022 г.

г. Тайшет

Мониторинг реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальном образовании «Тайшетский район» проведен на основании:

- статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- пункта 1 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- письма Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 04.03.2022 г. № 01/14-259;
- статьи 6 Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 30.11.2021 г. № 145;
- плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе полугодие 2022 года, утвержденного распоряжением председателя КСП от 29.06.2022 г. № 249-р (в ред. распоряжения от 24.11.2022 г. № 444-р);
- распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 30.11.2022 г. 459-р.

В соответствии с Приложением № 2 к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 22.02.2022 г. № 112-пп муниципальному образованию «Тайшетский район» выделена Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» **в размере 83 439,00 тыс. рублей**, в том числе:

- на 2022 год – 28 745,60 тыс. рублей;
- на 2023 год – 54 693,40 тыс. рублей.

Здания общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования:

- в 2022 году Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшета;
- в 2023 году Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шиткинская средняя общеобразовательная школа.

Заказчиком работ по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – КУМИ района).

Согласно Положению о Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.03.2018 г. № 129 его основной задачей является обеспечение осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, являющихся муниципальной собственностью Тайшетского района. По мнению КСП Тайшетского района решение задач по обеспечению осуществления капитального ремонта не является самостоятельной отдельной функцией КУМИ района, наделяющей его полномочиями на капитальный ремонт объектов муниципальной сферы от своего имени, а должно согласовываться с нормами бюджетного и гражданского законодательства РФ, а также правилами бухгалтерского учета.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Тайшетского района от 15.12.2015 г. № 1300 Администрация Тайшетского района в лице отдела закупок Управления экономики и промышленной политики наделена полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование «Тайшетский район», администраций муниципальных образований Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, Думы Тайшетского района.

1. Капитальный ремонт здания МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная,20

21 июня 2021 г. КУМИ района заключил с ООО «СТРОЙ-СИТИ» муниципальный контракт № 0134300026321000149 на капитальный ремонт здания школы, цена контракта 73 081,199 тыс. рублей. Муниципальный контракт действует до 20 января 2022 г., срок выполнения работ – до 20 декабря 2021 года.

До истечения срока выполнения работ 21 октября 2021 года было заключено дополнительное соглашение № 2, которым срок выполнения работ по муниципальному контракту **продлен до 22 июня 2022 года, а срок действия контракта – до 22 июля 2022 года.**

21 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту № 0134300026321000149 от 21.06.2021 года на капитальный ремонт здания МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная,20, которым увеличена цена контракта до 90 802,199 тыс. рублей (пункт 1.2. дополнительного соглашения). Увеличение муниципального контракта составило 24% или 17 721,00 тыс. рублей.

По мнению Контрольно-счетной палаты Тайшетского района **дополнительное соглашение № 3 от 21.03.2022 г. заключено с нарушениями положений Федерального закона № 44-ФЗ в отсутствие решения районной администрации.**

21 июля 2022 года заключено дополнительное соглашение № 5 к муниципальному контракту № 0134300026321000149 от 21.06.2021 года на капитальный ремонт здания МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет,

расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20, которым изменены сроки:

- окончания выполнения работ – **30.09.2022 г.**;
- действия контракта - контракт действует до **31.10.2022 г.** включительно.

При анализе исполнения мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных образовательных учреждениях Тайшетского района по состоянию на **01.12.2022 г.** КСП Тайшетского района установлено следующее.

Муниципальный контракт от 21.06.2021 г. № 0134300026321000149 на капитальный ремонт здания школы МКОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшет расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 с учетом дополнительного соглашения заключен на сумму **90 802,12 тыс. рублей**, исполнен и оплачен на сумму **82 508,73 тыс. рублей**.

На реализацию мероприятия «Мероприятия по модернизации школьных систем образования» (КЦСР 83402L7500) (Основное мероприятие «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20») утверждены бюджетные ассигнований в сумме **17 738,4 тыс. рублей** (средства федерального бюджета – 11 574,3 тыс. рублей, областного бюджета – 3 858,1 тыс. рублей, районного бюджета – 2 306,0 тыс. рублей), кассовые расходы на 01.12.2022 г. составили **14 281,2 тыс. рублей** (средства федерального бюджета – 9 318,5 тыс. рублей, областного бюджета – 3 106,2 тыс. рублей, районного бюджета – 1 856,6 тыс. рублей).

26 октября 2022 г. Заказчиком (КУМИ района) принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое размещено в ЕИС. 09 ноября 2022 года муниципальный контракт был расторгнут.

На момент расторжения муниципального контракта неисполненные бюджетные назначения за счет бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования составили **3 457,20 тыс. рублей**.

10 ноября 2022 года КУМИ района заключил 12 муниципальных контрактов на общую сумму **3 457 133,43 рублей** (КБК 909 0702 83402L7500 243 225) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

№ п/п	Дата заключения контракта/№	Предмет муниципального контракта	Контрагент	Сумма, рублей	Срок выполнения работ по контракту
1.	1110/02 от 10.11.2022 г.	выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (установка теплообменника)	ООО Теплоснабжение	399 993,46	10.11.2022 г. – 17.11.2022 г.
2.	1110/11 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (устройство ограждения)	ООО Теплоснабжение	449 502,48	10.11.2022 г. – 17.11.2022 г.
3.	1110/12 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (устройство столбов ограждения)	ООО Теплоснабжение	355 136,94	10.11.2022 г. – 17.11.2022 г.
4.	1110/05 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем	ИП Валиуллин С.А.	107 524,80	10.11.2022 г. – 15.11.2022 г.

		образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные малярные работы)			
5.	1110/06 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (водопровод, канализация. Здание школы. Дополнительные работы)	ИП Валиуллин С.А.	124 365,60	10.11.2022 г. – 15.11.2022 г.
6.	1110/07 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание школы.)	ИП Валиуллин С.А.	249 223,20	10.11.2022 г. – 15.11.2022 г.
7.	1110/12 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы)	ИП Валиуллин С.А.	27 013,20	10.11.2022 г. – 15.11.2022 г.
8.	1111/09 от 11.11.2022 г.	выполнить работы по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы)	ИП Валиуллин С.А.	130 149,60	11.11.2022 г.- 22.11.2022 г.
9.	1110/08 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблок (работы))	ИП Гращенко А.Л.	240 003,60	10.11.2022 г. – 17.11.2022 г.
10.	1110/09 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблок (материалы))	ИП Гращенко А.Л.	599 998,80	10.11.2022 г. – 17.11.2022 г.
11.	1110/10 от 10.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (система электроснабжения, электрическое освещение. Здание школы. Дополнительные работы)	Евтягин Е.А	234 087,24	10.11.2022 г. – 15.11.2022 г.
12.	1111/08 от 11.11.2022 г.	на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (Фасад)	ООО «Парус»	540 134,51	11.11.2022 г. – 18.11.2022 г.
				3 457 133,43	

Согласно части первой ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. Сметная стоимость строительства используется при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного

наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В п.п. 1.1. муниципальных контрактов установлено, что Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту в объеме, установленном техническим заданием (приложение № 1) в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 2). Ни в одном техническом задании не указан объем работ, а только вид (например, установка теплообменника, вентиляция пищеблока (материалы)). Ко всем муниципальным контрактам приложением № 2 приложен локальный сметный расчет (смета), составленный с применением программного продукта Гранд-Смета. То есть, начальная цена контрактов определялась проектно-сметным методом.

Контрольно-счетная палата Тайшетского района отмечает, что при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы КУМИ района допущены нарушения законодательства в сфере контрактной системы и норм гражданского законодательства:

1. КУМИ района с ООО «Теплоснабжение» было заключено три муниципальных контракта (устройство теплообменника и устройство ограждения).

На устройство ограждения 10 ноября 2022 г. было заключено 2 муниципальных контракта с единственным исполнителем (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) с общей суммой 804 639,42 рублей со сроком исполнения по 17.11.2022 г. – на устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м и установку столбов ограждений.

То есть работы на обустройство одного объекта (ограждения) с одним подрядчиком с целью ухода от конкурентных процедур было заключено два контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ, а также имеются признаки нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ от 26.07.06 г. Акты выполненных работ подписаны уже 11 ноября 2022 г. По мнению КСП срок исполнения работ (один день) нереальный, так как работы требуют затрат трудовых и материальных ресурсов.

2. С ИП Валиуллиным заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 638 276,40 тыс. рублей на производство строительных и ремонтных работ (выравнивание внутренних поверхностей, окраска; водопроводные работы в кабинетах и санузлах; устройство козырька, пожарной лестницы, двери в подвал; вывоз мусора; установка подвесных потолков). По мнению КСП заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ, а также имеются признаки нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ от 26.07.06 г. Четыре муниципальных контракта также исполнены за 1 день (с 10 по 11 ноября).

С ИП Валиуллиным С. А. заключен муниципальный контракт № 1110/12 от 10.11.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы) на сумму 27 013,20 рублей. Согласно Акту выполненных работ № 1 от 11.11.2022 г. выполнены работы по вывозу мусору, которые отдельно не могут являться работами по капитальному ремонту.

В итоговую стоимость работ по актам выполненных работ включен НДС в размере 20 % от стоимости, хотя по МК, цена контракта установлена без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3. С ИП Гращенко А.Л. заключено два муниципальных контракта от 10.11.2022 г. - на выполнение работ по капитальному ремонту на обустройство вентиляции № 1110/09 (стоимость материалов) и № 1110/08 (стоимость работ) на общую сумму 840 002,40 рублей. То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено два контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ, а также имеются признаки нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ от 26.07.06 г.

По контракту подряда № 1110/09 от 10.11.2022 г. (материалы) Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить **работы по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет» в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (вентиляция пищеблок (материалы))** (далее - Работы), в объеме, установленном Сметной документацией (Приложение №2 к Контракту) (далее - Сметная документация), а также в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Результаты работ приняты по акту № 2, составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 11.11.2022 г., составлена смета на материалы. В стоимость работ по акту включены прямые затраты (материалы), оборудование, непредвиденные затраты 2%, НДС при УСН.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии со ст. 704 ГК РФ работа должна выполняться иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором подряда. Указанная норма устанавливает общее правило, которое может быть изменено по соглашению сторон.

То есть с целью ухода от конкурентных процедур было заключено два контракта по цене ниже предельно допустимой (до 600 тыс. рублей). По мнению КСП заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, за что может быть предусмотрена ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ, а также имеются признаки нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ от 26.07.06 г.

Контракт № 1110/09 заключен с нарушением норм гражданского законодательства. Исходя из предмета контракта, надлежало заключить контракт на поставку товара. Цена контракта определена неверным способом (сметным), а не методом сопоставимых рыночных цен.

Расходы по данному контракту осуществлены по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ (КБК 909-0702-83402L7500-243-225).

Согласно разделу 1 Порядка № 209н отнесение расходов учреждения на ту или иную статью (подстатью) КОСГУ происходит в зависимости от их экономического содержания. Поэтому применение статей (подстатей) КОСГУ связано с предметом заключенного с поставщиком (исполнителем) договора.

В соответствии с пунктом 11.4 Порядка № 209н приобретение расходных (строительных и отделочных) материалов осуществляется учреждением по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

По локальному сметному расчету (смете) на производство работ по вентиляции пищеблока на сумму 240 003,60 рублей, составленному Гращенко А.Л., в стоимость производства работ включен НДС 20% (40 000,6 рублей). По мнению КСП смета на работы и соответственно цена контракта завышены на размер НДС.

Все приведенные выше муниципальные контракты заключены с организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), которые не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев установленных НК РФ. С 5 октября 2020 года применяется Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика определения). Согласно п. 142 Методики определения за итогом глав сводного сметного расчета приводятся резерв средств на непредвиденные работы и затраты и сумма НДС. За итогом сводного сметного расчета приводится сумма НДС, принимаемого в размере, установленном законодательством РФ (п. 180 Методики определения). Расчет суммы НДС выполняется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ.

Программный продукт «Гранд-Смета» позволяет учитывать расходы подрядчиков, находящихся на УСН в качестве средств на покрытие затрат, связанных с компенсацией НДС при УСН рассчитываемых по формуле. Приведенная формула учитывает (на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 170, пунктов 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации) компенсацию поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм НДС, уплачиваемых контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при выполнении работ) при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг) и также применяется при определении НМЦК и подготовки Сметы контракта.

В ряде случаев в локальных сметных расчетах и актах выполненных работ 20 % НДС указано как возмещение НДС при УСН, либо не указан вовсе, в остальных случаях некорректно указан размер НДС 20 %, хотя условиями муниципального контракта налог не предусмотрен, да и сами подрядчики не являются плательщиками налога на добавленную стоимость:

№ п/п	Дата заключения контракта/№	Предмет муниципального контракта	Контрагент	Сумма по МК (руб.)	Сумма по локальной смете (руб.)	Сумма по акту (руб.)
1.	1110/02 от 10.11.2022 г.	установка теплообменника	ООО Теплоснабжение	399 993,46	399 993,46	399 993,46
2.	1110/11 от 10.11.2022 г.	устройство ограждения	ООО Теплоснабжение	449 502,48	строительные работы 374 585,40 НДС 20 % 74 917,08 Всего по смете 449 502,48	374 585,40 НДС 20% 74 917,08 Всего по акту: 449 502,48
3.	1110/12 от 10.11.2022 г.	устройство столбов ограждения	ООО Теплоснабжение	355 136,94	строительные работы 295 947,45 НДС 20 % 59 189,49 Всего по смете: 355 136,94	295 947,45 НДС 20 % 59 189,49 Всего по акту: 355 136,94
4.	1110/05 от 10.11.2022 г.	Архитектурно-строительные решения. Здание школы. Дополнительные малярные работы	ИП Валиуллин С.А.	107 524,80	89 604,00 НДС 20 % 17 920,80 Всего по смете: 107 524,80	89 604,00 НДС 20 % 17 920,80 Всего по акту: 107 524,80
5.	1110/06 от 10.11.2022 г.	Водопровод, канализация. Здание школы. Дополнительные	ИП Валиуллин С.А.	124 365,60	103 638,00 НДС 20 % 20 727,60 Всего по смете: 124 365,60	103 638,00 НДС 20 % 20 727,60 Всего по акту: 124 365,60

6.	1110/07 от 10.11.2022 г.	работы конструктивные и объемно- планировочные решения. Здание школы.	ИП Валиуллин С.А.	249 223,20	207 686,00 НДС 20 % 41 537,0 Всего по смете: 249 223,20	207 686,00 НДС 20 % 41 537,0 Всего по акту: 249 223,20
7.	1110/12 от 10.11.2022 г.	Архитектурно строительные решения. Здание школы. Дополнительные работы.(Вывоз мусора)	ИП Валиуллин С.А.	27 013,20	22 511,00 НДС 20 % 4 502,20 Всего по смете: 27 013,20	22 511,00 НДС 4 502,20 Всего по акту: 27 013,20
8.	1111/09 от 11.11.2022 г.	Архитектурно- строительные решения. Здание школы	ИП Валиуллин С.А.	130 149,60	108 458,00 НДС 20 % 21 691,60 Всего по смете: 130 149,60	108 458,00 НДС 20 % 21 691,60 Всего по акту: 130 149,60
9.	1110/08 от 10.11.2022 г.	Вентиляция пищеблок (работы)	ИП Гращенко А.Л.	240 003,60	200 003,00 НДС 20 % 40 000,60 Итого по смете: 240 003,60	200 003,00 НДС 20 % 40 000,60 Итого по акту: 240 003,60
10.	1110/09 от 10.11.2022 г.	Вентиляция пищеблок (материалы)	ИП Гращенко А.Л.	599 998,80	499 999,00 НДС 20 % 99 999,80 Всего по смете: 599 998,80	499 999,00 НДС 20 % 99 999,80 Всего по акту: 599 998,80
11.	1110/10 от 10.11.2022 г.	Ссистема электроснабжения, электрическое освещение. Здание школы. Дополнительные работы	Евтягин Е.А	234 087,24	200 000,00 * УСН 34 087,24 Итого по смете 234 087,24	200 000,00 * УСН 34 087,24 Итого по акту 234 087,24
12.	1111/08 от 11.11.2022 г.	Фасад	ООО «Парус»	540 134,51	450 112,09 НДС 20 % 90 022,42 Итого по смете: 540 134,51	450 112,09 НДС 20 % 90 022,42 Итого по акту: 540 134,51
				3 457 133,43		

В ходе проведения мониторинга пояснения от КУМИ района по вопросу определения начальной цены контракта предоставлены не были.

По основному мероприятию «Мероприятия по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях на приобретение оборудования для МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета (КЦСР 83116L7500) утверждены бюджетные ассигнования в сумме **15 302,5 тыс. рублей** (в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 984,9 тыс. рублей, областного бюджета – 3 328,3 тыс. рублей, районного бюджета – 1 989,3 тыс. рублей). По состоянию на 01.12.2022 г. кассовые расходы составили 15 302 528,95 рублей (исполнено 100%).

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) приобретены: наглядные пособия, учебные материалы; комплекты оборудования ОГЭ, наборы ЕГЭ, ГИА; спортивный инвентарь; проекторы; интерактивные пособия; оборудование, станки, верстаки; мебель; аппаратура; жалюзи; интерактивные доски, МФУ, проекторы; компьютеры; мебель.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- у КУМИ района отсутствовали правовые основания на заключение муниципальных контрактов в качестве Заказчика на проведение капитальных ремонтов зданий, находящихся в оперативном управлении муниципальных общеобразовательных

учреждений;


- дополнительное соглашение № 3 от 21.03.2022 г. заключено с нарушениями условий для изменения муниципальных контрактов, установленных в п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- информация в Реестре контрактов об изменении муниципального контракта (дополнительное соглашение № 5 от 21.07.2022 г.) размещена с нарушениями установленного ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ срока;

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ КУМИ района были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, бухгалтерского учета, определения сметной стоимости.

Деятельность учебного заведения (МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета) была возобновлена после проведения капитального ремонта 07 ноября 2022 года. Отдельные работы по капитальному ремонту образовательного учреждения завершаются за счет средств районного бюджета.

Председатель КСП
Тайшетского района



О.Б. Шитенко